



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	MUNICÍPIO DE LARANJAL	RECAPE EM CBUQ NAS RUAS SÃO CAETANO E SÃO PAULO	RECAPE SOBRE PEDRA IRREGULAR NAS RUAS SÃO CAETANO E SÃO PAUL

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23
1.	RECAPE SOBRE PEDRA IRREGULAR NAS	1.797.696,82	% Período:	0,12%	35,28%	0,73%	60,83%	1,83%	1,21%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.179,31	% Período:	100,00%											
1.2.	REPERFILAMENTO	881.685,87	% Período:	100,00%	36,67%		63,33%								
1.3.	REVESTIMENTO	845.237,59	% Período:	100,00%	36,67%		63,33%								
1.4.	LOMBADAS	1.618,28	% Período:	100,00%	50,00%			50,00%							
1.5.	TRAVESSIA ELEVADA	32.009,01	% Período:	100,00%				100,00%							
1.6.	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	34.966,77	% Período:	100,00%		37,78%			62,22%						
Total: R\$ 1.797.696,82				%:	0,12%	35,28%	0,73%	60,83%	1,83%	1,21%					
Período:	Repasso:	2.037,64		592.932,88	12.351,48	1.022.491,17	30.684,86	20.342,33							
	Contrapartida:	141,66		41.222,26	858,71	71.086,29	2.133,29	1.414,25							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	2.179,31		634.155,14	13.210,18	1.093.577,46	32.818,15	21.756,58							
Acumulado:	%:	0,12%		35,40%	36,13%	96,96%	98,79%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Repasso:	2.037,64		594.970,52	607.322,00	1.629.813,17	1.660.498,03	1.680.840,36	1.680.840,36	1.680.840,36	1.680.840,36	1.680.840,36	1.680.840,36	1.680.840,36	1.680.840,36
	Contrapartida:	141,66		41.363,92	42.222,63	113.308,92	115.442,21	116.856,46	116.856,46	116.856,46	116.856,46	116.856,46	116.856,46	116.856,46	116.856,46
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	2.179,31	636.334,45	649.544,63	1.743.122,09	1.775.940,24	1.797.696,82	1.797.696,82	1.797.696,82	1.797.696,82	1.797.696,82	1.797.696,82

LARANJAL/PR

Local

quarta-feira, 1 de junho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: PAULO HENRIQUE R. MEDEIROS

CREA/CAU: PR-168.345/D

ART/RRT: 1720222770817