



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE LARANJAL	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ CHAPADÃO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25
1.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ 5CM	2.500.016,65	% Período:	6,22%	9,22%	9,22%	12,90%	29,51%	32,93%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.401,52	% Período:	100,00%											
1.2.	BASE E SUB-BASE	921.558,08	% Período:	15,00%	25,00%	25,00%	35,00%								
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	1.475.582,45	% Período:	15,00%	25,00%	25,00%	35,00%	50,00%	50,00%						
1.4.	SINALIZAÇÃO	85.527,49	% Período:					50,00%	50,00%						
1.5.	DRENAGEM/BUEIROS	14.947,11	% Período:	100,00%					100,00%						
Total: R\$ 2.500.016,65															
Período:				%:	6,22%	9,22%	9,22%	12,90%	29,51%	32,93%					
				Repassse:	104.549,39	154.818,89	154.818,88	216.746,44	495.786,49	553.259,91					
				Contrapartida:	51.032,95	75.570,64	75.570,63	105.798,89	242.004,73	270.058,81					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
Acumulado:				Investimento:	155.582,34	230.389,52	230.389,52	322.545,33	737.791,23	823.318,71					
				%:	6,22%	15,44%	24,65%	37,56%	67,07%	100,00%					
				Repassse:	104.549,39	259.368,28	414.187,16	630.933,60	1.126.720,09	1.679.980,00					
				Contrapartida:	51.032,95	126.603,59	202.174,22	307.973,11	549.977,84	820.036,65					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	155.582,34	385.971,86	616.361,38	938.906,71	1.676.697,94	2.500.016,65					

MUNICÍPIO DE LARANJAL  
Local  
segunda-feira, 4 de novembro de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: PAULO HENRIQUE RODRIGUES MEDEIROS  
CREA/CAU: 168.345/D  
ART/RRT: 1720246371947