

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	LARANJAL	PRIORIDADE N° 48	SAM	50
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		LOTE nº	1
Local da Obra:	RUA PROJETADA A	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		30/10/2025 - qui
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: 10		Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 2.526.392,96	Valor total Mão de Obra:	R\$ 435.355,63	Valor total dos Materiais:	R\$ 2.091.037,33
			17,23%		82,77%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	300	R\$2.526.392,96	
Medição 1 - Início	30	R\$116.900,25	INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA, EXECUÇÃO DA TERRAPLANGEM DO TERRENO, EXECUÇÃO DO ALMOXERIFADO, EXECUÇÃO DO TAPUME E LOCAÇÃO DE OBRA, ENTRADA DE ÁGUA E DE ENERGIA;
Medição 2	30	R\$135.354,21	EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO; ESTACAS, BLOCOS DE COROAMENTO, CALICES, VIGAS BALDRAMES E IMPERMEABILIZAÇÕES;
Medição 3	30	R\$785.434,66	EXECUÇÃO DA ESTRUTURA PRINCIPAL DO BARRACÃO, INCLUINDO 20 PILARES PRÉ-FABRICADOS COM SEÇÕES E ALTURAS VARIÁVEIS, EXECUTADOS EM CONCRETO FCK = 40MPA,PLACAS DE FECHAMENTO LATERAL EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 10CM, ENCAIXADAS NOS PILARES PRÉ-FABRICADOS, TESOURAS METÁLICAS FORMADAS POR PERFIS LAMINADOS E DOBRADOS, EXECUTADOS COM AÇO ESTRUTURAL DO TIPO ASTM A-36,TERÇAS DE COBERTURA, CONSTITUÍDA POR PERFIL DOBRADO, EXECUTADA EM AÇO ESTRUTURAL DO TIPO ASTM A-36, CORRENTES RÍGIDAS E ESTICADORES CONSTITUÍDA POR PERFIS LAMINADOS,PARAFUSOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO,TELHA METÁLICA DE COBERTURA, TERMOACÚSTICA, TIPO SANDUICHE, COM ISOLAMENTO EM EPS DE 3,00CM, SENDO DUAS CAMADAS DE TELHAS MODELO TRAPEZIO 40,TELHA DE CUMEEIRA,PARAFUSOS E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO DAS TELHAS;
Medição 4	30	R\$95.545,93	EXECUÇÃO DA ALVENARIA INTERNA, PILARES, VIGAS INTERMEDIARIAS, VERGAS E CONTRA VERGAS E VIGAS CINTAS;
Medição 5	30	R\$136.564,01	EXECUÇÃO DE LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, EXECUÇÃO DO PISO, EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E DE ESGOTO SANITÁRIO
Medição 6	30	R\$283.424,61	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E FORRO EM DRYWALL, EXECUÇÃO DE 50% DOS SERVIÇOS DE CHAPISCO, EMBOÇO, MASSA ÚNICA E ASSENTAMENTO DE RESVETIMENTO CERÂMICO EM PAREDES;
Medição 7	30	R\$181.946,56	EXECUÇÃO DE CONTRAPISO E REVESTIMENTO DO PISO EM GRANILITE;
Medição 8	30	R\$143.737,25	INSTALAÇÃO DE BANCADAS, APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS, EMASSAMENTOS, REVESTIMENTO INTERNO, APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR E PINTURA
Medição 9	30	R\$200.813,39	INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS, DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS EM GRANITO E INSTALAÇÃO DE MARQUISES EXTENAS EM ESTRUTRA METÁLICA REVESTIDA EM ACM
Medição 10	30	R\$446.672,09	INSTALCAO DAS ESQUADRIAS, EXECUCAO DE ESTACAS E VIGAS BALDRAME DO FECHAMENTO, INTALCAO DE ALAMBRADO EM PILARES PRE-FRABRICADOS, GRADIL TUBULAR E PORTÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO DO TERRENO, EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA, ASSENTAMENTO DE PAVER, PISO PODO TÁTIL, ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE GUIA FINCADINHA E PINTURAS DE DEMARCAÇÃO

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
SIMONE DE ANDRADE - A45011-1 - ART/RRT Nº 15997319	MAYCON LOPES SIMIONI