

PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV														
Município:	LARANJAL		SAM	45	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	44	Repasso do Concedente		R\$	1.000.000,00	89,45%		
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	1	Data	17/07/2025	Dias	30	Data	26/08/2025	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	117.951,70	10,55%		
Quantidade:	6.749,53		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total	1.117.951,70	100,00%	
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	ok	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL	
			6	1	2	3	4	5	6																
	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:		180	30	30	30	30	30																	
	Data Início			26/8/25	26/9/25	27/10/25	27/11/25	28/12/25	28/1/26																
	Data Fim			25/9/25	26/10/25	26/11/25	27/12/25	27/1/26	27/2/26																
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%		42,38					57,62											2	26.752,04	0,02			
2	TERRAPLENAGEM	%					100,00													1	1.394,96	0,00			
3	DRENAGEM	%		100,00																1	41.006,88	0,04			
4	BASE / SUB-BASE	%			100,00															1	50.677,68	0,05			
5	REVESTIMENTO	%				56,08	43,92													2	756.876,20	0,68			
6	MEIO-FIO E SARJETA	%			100,00															1	36.850,65	0,03			
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%						64,42	35,58											2	130.650,37	0,12			
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%							100,00											1	41.974,66	0,04			
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																			-	-			
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%		81,19					18,81											2	7.847,40	0,01			
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%			16,08	25,93	57,98													3	23.920,86	0,02			
TOTAIS																							1.117.951,70	1,00	
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )																									
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	MEDIÇÕES / ETAPAS ( R\$ )																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
				1	2	3	4	5	6																
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	10.141,85	-	-	-	-	13.787,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	23.929,51	2,14%			
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.196,25	-	-	-	-	1.626,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.822,53	0,25%			
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	1.247,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.247,78	0,11%				
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	147,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		147,18	0,01%				
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	36.680,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	36.680,37	3,28%				
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	4.326,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.326,51	0,39%				
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	45.330,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	45.330,83	4,05%				
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	5.346,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5.346,85	0,48%				
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	379.682,27	297.338,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	677.020,49	60,56%				
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	44.784,16	35.071,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		79.855,71	7,14%				
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	32.962,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	32.962,65	2,95%				
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	3.888,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.888,00	0,35%				
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	75.286,09	41.579,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	116.865,85	10,45%				
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	8.880,12	4.904,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13.784,52	1,23%				
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	37.546,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	37.546,04	3,36%				
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	4.428,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.428,62	0,40%				
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-				
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-				
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	5.699,17	-	-	-	-	1.320,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7.019,44	0,63%				
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	672,23	-	-	-	-	155,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-		827,96	0,07%				
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	3.441,65	5.548,69	12.406,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	21.397,04	1,91%				
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	405,95	654,48	1.463,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.523,82	0,23%				
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	52.521,39	81.735,13	385.230,96	310.992,70	75.286,09	94.233,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.000.000,00	89,45%				
C		CONTRAPARTIDA	R\$	6.194,99	9.640,80	45.438,64	36.682,12	8.880,12	11.115,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-		117.951,70	10,55%				
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	58.716,38	91.375,93	430.669,60	347.674,82	84.166,21	105.348,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.117.951,70	100,00%				
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	5,25%	8,17%	38,52%	31,10%	7,53%	9,42%											1.117.951,70	100,00%				
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	5,25%	13,43%	51,95%	83,05%	90,58%	100,00%											OK	OK				
Resp. Técnico:			Assinatura:							Prefeito(a):							Assinatura:							data:	
PAULO HENRIQUE RODRIGUES MEDEIROS - CREA PR-168.345/D - ART/RRT Nº 1720254032412										MAYCON LOPES SIMIONI															
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE									Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25   SINAPI de ABRIL/2025					Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):							15/07/2025 - ter				