

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	LARANJAL	PRIORIDADE Nº 44	SAM	45
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	1
Local da Obra :	VIAS DIVERSAS	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		15/07/2025 - ter
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		
Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 1.117.951,70	Valor total Mão de Obra:	R\$ 377.916,79 33,80%	Valor total dos Materiais: R\$ 740.034,91 66,20%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 1.117.951,70	
Medição 1 - Início	30	R\$ 58.716,38	Iniciará na Rua Francisco Araujo com 1 placa de obra;limpeza de bueiro e manutenção de boca de lobo em todas as ruas; remoção de meio-fio, demolição de calçadas em concreto e remoção de paver existentes na rua Sergipe; Execução de sistema de drenagem nas ruas Francisco Araujo e Sergipe, remoção de pedras irregulares para assentamento de meio-fio.
Medição 2	30	R\$ 91.375,93	Execução de escavação carga e transporte de material de primeira categoria, execução de regularização, compactação de sub-leito, sub-base e base na rua Sergipe, execução de meio-fio na rua Sergipe e rua Francisco Araujo.
Medição 3	30	R\$ 430.669,60	Rua Sergipe:Execução de lavagem da pista existente, execução de imprimação sobre base nas áreas de implantação para alargamento da pista e de recuperação da escavação de drenagem, execução de pintura de ligação, reperfilagem, nova pintura de ligação e capa asfáltica. Rua Francisco Araujo:Execução de lavagem da pista existente, execução de imprimação sobre a base na recuperação da escavação de drenagem, execução de pintura de ligação, reperfilagem, nova pintura de ligação e capa asfáltica. Rua 13 de Maio:Execução de lavagem da pista existente, execução de pintura de ligação, reperfilagem nova pintura de ligação e capa asfáltica.
Medição 4	30	R\$ 347.674,82	Execução de lavagem da pista existente, execução de pintura de ligação, reperfilagem, nova pintura de ligação e capa asfáltica, nas ruas Praça Central (trecho1), Rua Praça Central (trecho2) e Ceará.
Medição 5	30	R\$ 84.166,21	Execução dos serviços de urbanização nas Ruas Francisco Araujo, Treze de Maio e Ceará.
Medição 6	30	R\$ 105.348,76	Execução dos serviços de urbanização nas rua Sergipe e Praça Central(trecho 1), Execução de serviços de sinalização de Transito e protetores de boca de lobo em todas as vias.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
PAULO HENRIQUE RODRIGUES MEDEIROS - CREA PR-168.345/D - ART/RRT Nº 1720254032412	MAYCON LOPES SIMIONI